1-ilova

# 2024-yilgi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturining ijrosi to‘g‘risida sohalar kesimida YIG‘MA MA’LUMOT

*2025-yil 1-yanvar holatiga*

| T/r | Yo‘nalish/Soha | 2024-yil - prognoz, jami | | Hisobot davrida | | | | Foydalanishga topshiriladigan obyektlar soni | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aniqlashtirilgan | | | | | | | | |
| | | Limit | Obyekt soni | Bajarilgan ish hajmi (mln so‘m) | % | Moliyalash-tirilgan mablag‘ (mln so‘m) | % | Reja (yillik) | Amalda | Farq |
| | **Jami** | **22 055 533,7** | **2 522** | **21 375 462,9** | **96,9** | **20 372 106,3** | **92,4** | **1 977** | **1 881** | **-96** |
| | *shu jumladan:* | | | | | | | | | |
| **I** | **Ijtimoiy soha** | **8 341 769,9** | **1 251** | **7 693 095,7** | **92,2** | **7 893 585,1** | **94,6** | **1 152** | **1 074** | **-78** |
| 1 | Umumta’lim maktablari | 4 075 115,2 | 742 | 3 632 444,8 | 89,1 | 3 863 874,1 | 94,8 | 714 | 656 | -58 |
| 2 | Ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar | 318 725,5 | 12 | 251 034,9 | 78,8 | 291 385,4 | 91,4 | 8 | 8 | |
| 3 | Maktabgacha ta’lim tashkilotlari | 1 029 267,5 | 220 | 852 140,3 | 82,8 | 976 436,8 | 94,9 | 205 | 185 | -20 |
| 4 | Sog‘liqni saqlash va tibbiy-ijtimoiy muassasalar | 1 550 453,4 | 175 | 1 539 251,0 | 99,3 | 1 447 230,5 | 93,3 | 154 | 154 | |
| 5 | Oliy ta’lim muassasalari | 630 137,0 | 26 | 750 778,3 | 119,1 | 624 654,2 | 99,1 | 17 | 17 | |
| 6 | Sportni rivojlantirish obyektlari | 491 928,8 | 55 | 458 863,3 | 93,3 | 478 446,2 | 97,3 | 42 | 42 | |
| 7 | Madaniyat va san’at | 156 132,6 | 16 | 120 671,3 | 77,3 | 130 019,3 | 83,3 | 9 | 9 | |
| 8 | Ilm-fan va innovatsiya | 90 010,0 | 5 | 87 911,7 | 97,7 | 81 538,7 | 90,6 | 3 | 3 | |
| **II** | **Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari** | **1 659 082,6** | **174** | **1 881 146,7** | **113,4** | **1 593 540,9** | **96,0** | **107** | **104** | **-3** |
| 9 | Ichimlik suvi va kanalizatsiya | 1 341 699,6 | 157 | 1 551 736,5 | 115,7 | 1 284 215,5 | 95,7 | 94 | 93 | -1 |
| 10 | Issiqlik ta’minoti | 317 383,0 | 17 | 329 410,2 | 103,8 | 309 325,4 | 97,5 | 13 | 11 | -2 |
| **III** | **Yo‘l-transport infratuzilmasi** | **3 607 557,4** | **267** | **3 734 758,2** | **103,5** | **3 209 793,9** | **89,0** | **156** | **154** | **-2** |
| 11 | Avtomobil yo‘llari, ko‘priklar | 3 373 601,6 | 256 | 3 521 215,6 | 104,4 | 2 979 239,9 | 88,3 | 146 | 144 | -2 |
| 12 | Temir yo‘l transporti va metro | 233 955,8 | 11 | 213 542,6 | 91,3 | 230 554,0 | 98,5 | 10 | 10 | |
| **IV** | **Irrigaitsiya va melioratsiya** | **2 068 278,9** | **248** | **2 109 333,3** | **102,0** | **2 009 314,4** | **97,1** | **210** | **205** | **-5** |
| 13 | Irrigatsiya tarmoqlari va inshootlari | 1 823 102,0 | 192 | 1 856 770,7 | 101,8 | 1 767 701,5 | 97,0 | 159 | 155 | -4 |

| T/r | Yo‘nalish/Soha | 2024-yil - prognoz, jami | | Hisobot davrida | | | | Foydalanishga topshiriladigan obyektlar soni | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aniqlashtirilgan | | | | | | | | |
| | | Limit | Obyekt soni | Bajarilgan ish hajmi (mln so‘m) | % | Moliyalash-tirilgan mablag‘ (mln so‘m) | % | Reja (yillik) | Amalda | Farq |
| 14 | Melioratsiya tarmoqlari va inshootlari | 245 176,9 | 56 | 252 562,6 | 103,0 | 241 612,9 | 98,5 | 51 | 50 | -1 |
| V | Qirg‘oq bo‘yi va boshqa himoya inshootlar | 225 677,6 | 82 | 215 245,6 | 95,4 | 212 034,4 | 94,0 | 69 | 68 | -1 |
| VI | Maxsus iqtisodiy zonalar, kichik sanoat zonalari, yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalari hamda yirik ishlab chiqarish loyihalarini tashqi muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta’minlash | 1 206 018,1 | 136 | 1 143 448,4 | 94,8 | 1 007 935,5 | 83,6 | 45 | 45 | |
| 15.1 | Suv ta’minoti va kanalizatsiya | 166 151,3 | 28 | 163 398,2 | 98,3 | 148 483,2 | 89,4 | 16 | 16 | |
| 15.2 | Avtomobil yo‘llari, ko‘priklar va yo‘l o‘tkazgichlari | 138 502,7 | 46 | 146 297,9 | 105,6 | 135 544,4 | 97,9 | 12 | 12 | |
| 15.3 | Elektr energiyasi tarmoqlari | 737 954,6 | 52 | 728 720,6 | 98,7 | 631 276,5 | 85,5 | 14 | 14 | |
| 15.4 | Tabiiy gaz tarmoqlari | 15 000,0 | 4 | 6 893,5 | 46,0 | 9 331,7 | 62,2 | 1 | 1 | |
| 15.5 | Temir yo‘l transporti | 108 524,2 | 5 | 71 322,2 | 65,7 | 57 457,3 | 52,9 | 1 | 1 | |
| 15.6 | Muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari | 24 622,2 | 1 | 25 561,9 | 103,8 | 24 588,2 | 99,9 | 1 | 1 | |
| VII | Hududiy, muhandislik-infratuzilma, shuningdek alohida muhim va toifalangan obyektlar | 1 181 885,3 | 92 | 1 339 481,3 | 113,3 | 1 100 272,1 | 93,1 | 68 | 67 | -1 |
| 16 | Hududiy, muhandislik-infratuzilma, shuningdek alohida muhim va toifalangan obyektlar | 1 181 885,3 | 92 | 1 339 481,3 | 113,3 | 1 100 272,1 | 93,1 | 68 | 67 | -1 |
| VIII | Boshqa yo‘nalishlar | 2 389 048,9 | 56 | 2 075 094,6 | 86,9 | 2 198 746,6 | 92,0 | 49 | 49 | |
| 17 | Mudofaa va huquqni muhofaza qiluvchi organlar | 539 440,3 | 56 | 531 905,2 | 98,6 | 496 853,5 | 92,1 | 49 | 49 | |
| 18 | Yopiq qism | 1 849 608,6 | | 1 543 189,3 | 83,4 | 1 701 893,1 | 92,0 | | | |
| IX | Turizm obyektlari | 426 017,4 | 79 | 428 546,7 | 100,6 | 400 421,1 | 94,0 | 63 | 60 | -3 |

| T/r | Yo‘nalish/Soha | 2024-yil - prognoz, jami | | Hisobot davrida | | | | Foydalanishga topshiriladigan obyektlar soni | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Aniqlashtirilgan | | | | | | | | |
| | | Limit | Obyekt soni | Bajarilgan ish hajmi (mln so‘m) | % | Moliyalash-tirilgan mablag‘ (mln so‘m) | % | Reja (yillik) | Amalda | Farq |
| X | "Yangi O‘zbekiston" va uy joy massivlarida barpo etiladigan ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasi obyektlari | 950 197,6 | 137 | 755 312,3 | 79,5 | 746 462,2 | 78,6 | 58 | 55 | -3 |